

Protokół ogrzewania dla okładzin ceramicznych na młodych jastrychach cementowych z MONOFLEX-S2

Klient:

Budynek /
Nieruchomość:

Sekcja budynku /
piętro / mieszkanie:

Część budynku:

WYMAGANIA

Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych należy sprawdzić jastrych cementowy pod kątem jakości, ostatecznej grubości jastrychu, przydatności, nośności i wieku. Ponadto należy określić wilgotność resztkową metodą CM. Należy przestrzegać informacji zawartych w instrukcji technicznej MONOFLEX-S2.

Dokumentacja

1. Typ jastrychu (marka, jeśli dotyczy):
Zastosowane spoiwo:
Określony czas wiązania: _____ dni
2. Koniec prac nad jastrychem cementowym: data _____
3. Uruchomienie ogrzewania podłogowego: data _____
- Najwcześniej 28 dni po zakończeniu prac glazurniczych
- Uruchomienie ogrzewania podłogowego z temperaturą zasilania +20°C przez 3 dni przy stałej temperaturze zasilania.
(bez nocnych przestojów i/lub przerw): data _____ do _____, maks. temperatura zasilania _____ °C
4. Podnieść temperaturę zasilania do +25°C od 4 do 7 dnia ogrzewania podłogowego
(bez nocnych przestojów i/lub przerw): data _____ do _____, maks. temperatura zasilania _____ °C
5. Podniesienie temperatury zasilania do +35°C od 7 do 10 dnia ogrzewania podłogowego
(bez nocnych przestojów i/lub przerw): data _____ do _____, maks. temperatura zasilania _____ °C
6. Obniżenie temperatury zasilania do +20°C od dnia 10 do dnia 11 ogrzewania podłogowego
(bez nocnych przestojów i/lub przerw): data _____ do _____, maks. temperatura zasilania _____ °C
7. Przejście do trybu sterowania z maksymalną temperaturą zasilania +30°C do późniejszego użytkowania od 12 dnia ogrzewania podłogowego. data _____, maks. temperatura zasilania _____ °C
Czy ogrzewanie funkcjonalne zostało wyłączone? Tak Nie
Jeśli tak: od daty _____ do _____
Pomieszczenia były wentylowane bez przeciągów, a wszystkie okna i drzwi zewnętrzne były zamknięte po wyłączeniu ogrzewania podłogowego Tak Nie
Ogrzewana powierzchnia podłogi była wolna od pokryć podczas działania ogrzewania podłogowego
Tak Nie
System został dopuszczony do dalszych prac budowlanych przy temperaturze otoczenia wynoszącej _____ °C
System był wyłączony: Tak Nie
Podłoga została ogrzana do temperatury zasilania _____ °C

Protokół ogrzewania dla okładzin ceramicznych na młodych jastrychach cementowych z MONOFLEX-S2

UWAGA

W zależności od mocy grzewczej źródła ciepła, może być konieczne wykonanie ogrzewania podłogowego w sekcjach. Wszystkie obwody ogrzewania w obrębie pola jastrychu muszą być ogrzewane jednocześnie.

Podczas wyłączenia i włączenia ogrzewania podłogowego na etapie budowy i późniejszego użytkowania, konstrukcja podłogi musi być chroniona przed zbyt szybkim ochłodzeniem i nagraniem.

Zatwierdzenie

Miejsce/Data

Miejsce/Data

Miejsce/Data

Klient/Zleceniodawca
Pieczęć / Podpis

Kierownik budowy/architekt
Pieczęć / Podpis

Instalator ogrzewania
Pieczęć / Podpis