SCHOMBURG

Ausführungsprotokoll	für die Herstellung von Abdichtungen mit flexiblen polymervergüteten Dickbeschichtungen (FPD) für Bauwerksabdichtungen
1. Objektdaten	Ausführendes Unternehmen Verarbeiter/Mitarbeiter Bauvorhaben Auftraggeber Datum Tagesbericht-Nr.
2. Umgebungsbedingungen	Lufttemperatur in °C ☐ Untergrundtemperatur °C ☐ Luftfeuchte in % ☐ regnerisch ☐ sonnig ☐ bewölkt ☐
3. Dränung gemäß DIN 4095	vorhanden ☐ nach LV geplant ☐ keine ☐
4. Wasserbeanspruchung	Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser – W1.1-E ☐ Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser mit Dränung – W1.2-E ☐ Drückendes Wasser (≤ 3 m Eintauchtiefe) ☐ Nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Deckenflächen ☐ Spritzwasser und Bodenfeuchtigkeit am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter Wänden – W4-E ☐
5. Raumnutzungsklasse	RN1-E ☐ RN2-E ☐ RN3-E ☐
6. Rissklasse (Untergrund)	R1-E ☐ R2-E ☐ R3-E ☐
7. Untergrund	Mauerwerk – glatt ☐ – haufwerkporig ☐ – profiliert ☐ – verputzt ☐ Betonfertigteile/Elemente ☐ sonstige ☐
8. Untergrundvorbereitung	Flächen gereinigt ☐ Vertiefung > 5 mm vermörtelt ☐ Fundamentvorsprung/ Stirnfläche gereinigt ☐ Dünnputz erstellt ☐ Kanten gefast ☐ Kratz- und Lunkerspachtelung < 5 mm ☐ überstehende Horizontalsperre beseitigt ☐ Schutz gegen rückseitig einwirkendes Wasser ☐
9. Übergänge/An- und Abschlüsse 9.1. Wand/Sohlenübergang	**mineralische Hohlkehle** Produkt: erstellt am: **Dichtbandsystem** Produkt: erstellt am:
9.2 Anschluss Stirnseite Betonsohle	**Betonbodenplatte (> 10 cm)** ☐ **aufstauendes Sickerwasser** ☐ **„WU-Betonsohle" (> 15 cm)** ☐ **WU-Betonbauteile, streifenförmige Abdichtungen (> 15 cm)** ☐
9.3 Vordichtungen	Produkt: erstellt am:
10. Grundierung	vorgenässt: ☐ Produktbezeichnung: _____ Materialbedarf: _____ Mischungsverhältnis: _____ erstellt am: _____
11. Flächenabdichtung	Produkt: _____ geforderte Nassschichtdicke: _____ 1. Schicht erstellt am: _____ 2. Schicht erstellt am: _____ 3. Schicht erstellt am: _____

12. Schutzschichten	verwendete Schutzplatte: verklebt: ja ☐ nein ☐ verwendeter Kleber: erstellt am:
12.1 Schutzplatten	verwendete Schutzplatte: verklebt: batzenförmige Fixierung ☐ vollflächig ☐ verwendeter Kleber: erstellt am:
12.2 Perimeterdämmung	verwendete Dämmplatte: verklebt: batzenförmige Fixierung ☐ vollflächig ☐ verwendeter Kleber: erstellt am:
12.3 vertikale Drainage	verwendete Drainelemente: Verlegeart: erstellt am:

13. Prüfung der Nassschichtdicke

Nassschichtdickenmessung Mindestens 20 Messungen je Objekt bzw. 20 Messungen je 100 m²	1. Auftrag	2. Auftrag	3. Auftrag
Messung Nr. 1			
Messung Nr. 2			
Messung Nr. 3			
Messung Nr. 4			
Messung Nr. 5			
Messung Nr. 6			
Messung Nr. 7			
Messung Nr. 8			
Messung Nr. 9			
Messung Nr. 10			
Messung Nr. 10			
Messung Nr. 12			
Messung Nr. 13			
Messung Nr. 14			
Messung Nr. 15			
Messung Nr. 16			
Messung Nr. 17			
Messung Nr. 18			
Messung Nr. 19			
Messung Nr. 20			

14. Durchtrocknungsprüfung

Referenzprobe angelegt am:

Referenzprobe auf Durchtrocknung geprüft:	1. Datum	durchgetrocknet ja ☐	nein ☐
	2. Datum:	durchgetrocknet ja ☐	nein ☐
	3. Datum:	durchgetrocknet ja ☐	nein ☐
	4. Datum:	durchgetrocknet ja ☐	nein ☐
	5. Datum:	durchgetrocknet ja ☐	nein ☐

Datum: Unterschrift:

SCHOMBURG GmbH
Aquafinstraße 2–8 · D-32760 Detmold (Germany) · Telefon +49-5231-953-00 · Fax +49-5231-953-333 · www.schomburg.de